

Bauvorhaben:		Borsighalle Eberswalde, Sicherung und Sanierung der Borsighalle FA 2019 und 2020	
Budget: 61.12 / 52.30.01.02	InvestitionsMN:	2019-2020 Bau+Planung	
Stand:	12.03.2020	Untersachkonto:	Planungsbeginn: 01.01.2016
Finanzierungsquelle/Budget	61	52110.40062	Baubeginn: 01.05.2020
Haushalt 2019:	700.000,00 €		Bauende: 30.12.2020
	-21.596,81 €	Objektplaner: LP1 und 2 (Dr Fischer bzw. Lorenz)	
Haushalt 2020:	700.000,00 €	(1)	
	149.000,00 €	(2)	
Zur Verfügung	1.527.403,19 €		
aktuelle Auftragsumme	1.518.692,67 €	bereits vergeben	
verfügbar nach Kostenberechnung LP 3	152.612,35 €	gem. Planer	
verfügbar nach Angebot	8.710,52 €	inkl. Beschluss	
verfügbar nach Auftrag	8.710,52 €	inkl. Beschluss	
verfügbar nach Rechnung	1.527.403,19 €	Alle beauftragten Leistungen wurden noch nicht abgerechnet	
Abgerechnete MN: Stand aktuell	- €		

Gewerk	Kosten-schätzung LP2	Kostenberechnung LP 3 vom 20.05.2019	Angebot LP 5 bis LP 6	Firmen	Auftrags- summe LP 7	Nachträge	Aufträge und Nachträge	Rechnung Nr.	Datum	Betrag	Gesamt
FA 2019 + 2020		1.374.790,84	1.518.692,67		1.518.692,67						
FA 2019		700.000,00	822.131,06		822.131,05						
KG 300		569.271,61	727.692,04		727.692,04						
KG 700		130.728,39	94.439,02		94.439,01						
LV1 + LV2		700.000,00	822.131,06		822.131,05						
LV1 Sanierung Nordwand		259.192,58	234.591,46		234.591,45						
LV2 Korrosionsschutz Dachtragwerk		440.807,42	587.539,60		587.539,60						

LV1 Sanierung Nordwand	KG 300 Sanierung Nordwand-LV1	212.218,52	199.596,49		199.596,49						
	Sanierung Nordwand-LV1 Erd-, Mauer-, Stahlbau und Abdichtungsarbeiten	212.218,52	199.596,49	TSU GmbH Müncheberg	199.596,49			B 20/110	08.07.2020	30.759,82	30.759,82
	KG 700 Sanierung Nordwand-LV1	46.974,06	34.994,97		34.994,96						
	Architekten und Ingenieurleistungen	25.466,23	32.041,07		32.041,07						
	Architekten und Ingenieurleistungen, sonstiges	25.466,23	32.041,07		32.041,07						
	1. Objektplaner		30.761,07	Dr. Fischer & Co.	30.761,07						
	2. Objektplaner - Nachtrag (zusätz. Leist. Vergabe)		1.280,00	Dr. Fischer & Co.	1.280,00						
	3. ...										
	Gutachten und Beratung	13.794,20	1.606,82		1.606,82						
	Sicherheits- und Gesundheitsschutz	8.488,74	416,82		416,82						
1. SiGeKo		416,82	IB Freier	416,82							
2. ...											
Gutachten und Beratung	5.305,46	1.190,00		1.190,00							
1. Untersuchung Schadstoffe		1.190,00	UWEG ü Fischer	1.190,00							
Allg. Baunebenkosten	6.366,56	0,00		0,00							
Prüfung, Genehmigung, Abnahme	6.366,56										
Sonstige Baunebenkosten	1.347,07	1.347,07		1.347,07							
Sonstige Baunebenkosten	1.347,07	1.347,07		1.347,07							
1. Baustrom		1.347,07	Stadtwerke Cottbus	1.347,07							
LV2 Korrosionsschutz Dachtragwerk	FA 2019 KG 300 Korrosionsschutz Dachtragwerk-LV2	357.053,09	528.095,55		528.095,55						
	Korrosionsschutz Dachtragwerk-LV2	357.053,09	528.095,55	Littler Korrosionsschutz	528.095,55	Beschlussinhalt BV/0191/2020					
	FA 2019 KG 700 Korrosionsschutz Dachtragwerk-LV2	83.754,33	59.444,05		59.444,05						
	Architekten und Ingenieurleistungen	42.846,38	51.754,84		51.754,84						
	Architekten und Ingenieurleistungen, sonstiges	42.846,38	51.754,84		51.754,84						
	1. Objektplaner		51.754,84	Dr. Fischer & Co.	51.754,84						
	2. ...										
	Gutachten und Beratung	23.208,45	701,30		701,30						
	Sicherheits- und Gesundheitsschutz	14.282,13	701,30		701,30						
	1. SiGeKo		701,30	IB Freier	701,30						
2. ...											
Gutachten und Beratung	8.926,32										
Allg. Baunebenkosten	10.711,59	0,00		0,00							
Prüfung, Genehmigung, Abnahme	10.711,59										
Sonstige Baunebenkosten	6.987,91	6.987,91		6.987,91							
Sonstige Baunebenkosten	6.987,91	6.987,91		6.987,91							
1. Baustrom		6.987,91	Stadtwerke Cottbus	6.987,91							

Gewerk	Kosten-schätzung LP2	Kostenberechnung LP 3 vom 20.05.2019	Angebot LP 5 bis LP 6	Firmen	Auftrags- summe LP 7	Nachträge	Aufträge und Nachträge	Rechnung Nr.	Datum	Betrag	Gesamt
FA 2020		674.790,84	696.561,61		696.561,62						
KG 300		550.369,68	609.612,87		609.612,87						
KG 700		124.421,16	86.948,74		86.948,75						
LV3 + LV4		674.790,84	696.561,61		696.561,62						
LV3 Dacheindeckung, Sanierung Oberlichter		598.857,95	686.041,27		686.041,27						
LV4 Wiederherstellung Westgiebel		75.932,89	10.520,35		10.520,35						

LV3 Dacheindeckung, Sanierung Oberlichter	KG 300 Dacheindeckung, Sanierung Oberlichter-LV3	489.126,91	609.612,87		609.612,87	Beschlussinhalt BV/0246/2020					
	Dacheindeckung, Sanierung Oberlichter-LV3	489.126,91	609.612,87	Fa. Axel Lockfeld	609.612,87						
	KG 700 Dacheindeckung, Sanierung Oberlichter-LV3	109.731,04	76.428,40		76.428,40						
	Architekten und Ingenieurleistungen	58.695,23	70.898,94		70.898,94						
	Architekten und Ingenieurleistungen, sonstiges	58.695,23	70.898,94		70.898,94						
	1. Objektplaner		70.898,94	Dr. Fischer & Co.	70.898,94						
	2. ...										
	Gutachten und Beratung	31.793,25	960,71		960,71						
	Sicherheits- und Gesundheitsschutz	19.565,07	960,71		960,71						
	1. SiGeKo		960,71	IB Freier	960,71						
2. ...											
Gutachten und Beratung	12.228,18										
Allg. Baunebenkosten	14.673,81	0,00		0,00							
Prüfung, Genehmigung, Abnahme	14.673,81										
Sonstige Baunebenkosten	4.568,75	4.568,75		4.568,75							
Sonstige Baunebenkosten	4.568,75	4.568,75		4.568,75							
1. Baustrom		4.568,75	Stadtwerke Cottbus	4.568,75							
LV4 Wiederherstellung Westgiebel	KG 300 Wiederherstellung Westgiebel-LV4	61.242,77	0,00		0,00						
	Wiederherstellung Westgiebel-LV4	61.242,77									
	KG 700 Wiederherstellung Westgiebel-LV4	14.690,12	10.520,35		10.520,35						
	Architekten und Ingenieurleistungen	7.349,13	8.877,14		8.877,14						
	Architekten und Ingenieurleistungen, sonstiges	7.349,13	8.877,14		8.877,14						
	1. Objektplaner		8.877,14	Dr. Fischer & Co.	8.877,14						
	2. ...										
	Gutachten und Beratung	3.980,79	120,29		120,29						
	Sicherheits- und Gesundheitsschutz	2.449,71	120,29		120,29						
	1. SiGeKo		120,29	IB Freier	120,29						
2. ...											
Gutachten und Beratung	1.531,08										
Allg. Baunebenkosten	1.837,28	0,00		0,00							
Prüfung, Genehmigung, Abnahme	1.837,28										
Sonstige Baunebenkosten	1.522,92	1.522,92		1.522,92							
Sonstige Baunebenkosten	1.522,92	1.522,92		1.522,92							
1. Baustrom		1.522,92	Stadtwerke Cottbus	1.522,92							