



Information Stand Straßenbaumaßnahmen 2013

Ludwig-Sandberg-Straße

zwischen Eisenbahnstraße und Fr.-
Engels-Straße

Baubeginn 08.07.2013

Bauende 15.11.2013



Bahnhofsvorplatz Fahrradständer

Baubeginn 23.09.2013

Bauende 15.11.2013



Waldweg

Baubeginn 01.07.2013
Bauende 29.11.2013



Blumenwerderstraße

Baubeginn 24.07.2013
Bauende 29.11.2013



Wilhelmstraße zwischen Eisenbahn Straße und Fr.-Engels- Straße

Baubeginn 26.08.2013

Bauende 29.11.2013



Zimmerstraße

Baubeginn 24.07.2013

Bauende 13.12.2013



Heimatstraße

Baubeginn 08.07.2013
Bauende verschoben
Frühjahr 2014

Probleme:

Hoher Grund- und
Schichtenwasserstand,
Vielzahl von Leitungen,
umfangreiche Handarbeit



Erich-Mühsam-Straße

zwischen Goethestraße und
Lessingstraße

Baubeginn 01.04.2013
Bauende verschoben
Frühjahr 2014

Probleme:

Vielzahl von Leitungen,
Umverlegungen



Luisenplatz

Baubeginn 28.10.2013
Bauende geplant
Frühjahr 2014



Grünfläche Schneiderstraße

Baubeginn 14.10.2013
Bauende geplant
Frühjahr 2014



Stadtpromenade

Baubeginn 16.07.2012

Eröffnung FINE 21.06.2014





Ende der Präsentation

**Herzlichen Dank für Ihre
Aufmerksamkeit**