Stadt
Eberswalde

Dr.-Zinn-Weg 18

Abriss der ehemaligen Verwaltungsgebäude
- Kurzinformation ABPU am 15.05.2018 -

Natürlich **Eberswalde!**

Stadt
Eberswalde

Projektablauf

- Akquise von zusätzlichen Fördermitteln aus dem Bund-Länder-Programm Stadtumbau Ost durch das Amt für Stadtentwicklung (2. HJ 2016)
- Bereitstellung von überplanmäßigen Mitteln aus dem laufenden Haushalt 2016 durch den Hauptausschuss (November 2016)
- Angebotseinholung für Planungsleistungen (z. B. Schadstoffanalytik, Abfallwirtschaftskonzept, Leistungsverzeichnis für Abbrucharbeiten und Arbeitsschutz, Artenschutzrechtliche Maßnahmen) (Dezember 2016/Januar 2017)
- Planungen UWEG (Januar bis März 2017)
- Ausschreibung der Bauleistungen (März/April 2017)
- Vergabe der Bauleistungen an 3S Abriss GmbH (HA April ~~2018~~) 2017
- Baustelleneinrichtung/Bauanlaufberatung Anfang Mai 2017
- Fertigstellung der Abrissarbeiten/Geländeregulierung Ende März 2018
- Restarbeiten und Bauabnahme 2./4. Mai 2018

Stadt
Eberswalde

Kostenübersicht

- **Eigene Schätzung der Abrisskosten 502.596,50 €**
- **Förderfähige Kosten gemäß baufachlicher Prüfung 486.654,90 €**
- **Abgerechnete Kosten 423.306,73 €**



Stadt
Eberswalde

Vorher

Stadt
Eberswalde

Nachher

Stadt
Eberswalde

Beginn Haus 1

Stadt
Eberswalde

Beginn Haus 2

Stadt
Eberswalde

Fast fertig?

Stadt
Eberswalde

Nein, Betonblöcke!

Stadt
Eberswalde

Bunkerartige Tiefkeller!