Anlage 3

Kostenübersicht					
Maßnahme	40050025				
Bauvorhaben:	Grundschule Bruno-H.-Bürgel und Turnhalle Fenster/ Sonnenschutz				
VA: Frau Grassow					
Stand:	19.09.2019				
Finanzierungsquelle/Budget	40	Untersachkonto:			
HH 2017/EÜ 2017- 2018	150.000,00 €	09611.40073			
SÜ 2017/ EÜ 2017- 2018	100.000,00 €	09611.40073	gesamt Fömi		Bescheid vom 28.02.2019 anteilig Investition
HH 2019+SÜ 2019	535.576,00 €	09611.40073	Fömi		23216-00006
HH 2020 § 70 (2) BbgKVerf	459.576,00 €	Mittelabfluss 2020/2021			
			Inventurdatum:		
Zur Verfügung	1.245.152,00 €				
aktuelle Auftragssumme	1.236.723,87 €				
verfügbar nach KB LP 1-3	400.450,73 €		Planungsbeginn:	23.10.2017	
				Aufmaß Fenster ibe	
verfügbar nach Auftrag/Nachträge	8.428,13 €		Baubeginn:	20.06.2019	beantragte MFG
verfügbar nach Rechnung	787.300,14 €		Bauende:		

Gewerk	Firmen	Kostenberechnung Leistungsverzeichnisse	Auftragssumme	Nachträge	Aufträge und Nachträge gesamt	Gesamt-summe	noch zur Zahlung offen
Objektplanung	Ingenieurbüro für Bauplanung GmbH ibe		19.686,41		157.126,71	77.550,20	79.576,51
1.Abschlagsrechnung							
2. Abschlagsrechnung NT Nr.1 Sporthalle	Bestandsaufnahme SH			1.904,00			
3.Abschlagsrechnung							
Ergänzung Nr.2 vorl. Honorar 128.302,82 €	Mehrleistungen insge. Prallschutz,Maler etc.SH			106.712,41			
Ergänzung Nr.3 vorl. Honorar 136.725,30 € Emeuerung Parkett			Finanzierung erfolgt aus 21103.50002				
4. Abschlagsrechnung	Ibe						
Ergänzung Nr.4 vorl.Honorar 151.911,10 € (KG 300+400) KS 15.185,80 €, KB vom 01.04.19	Elt.-Anschluss Sonnenschutz		28.823,89				
5. Abschlagsrechnung	ibe						
6.Abschlagsrechnung	ibe						
Los 1 Holzfenster/ Außentüren/Sonnenschutz anteilig Schule	Wrensch	819.435,02	907.496,38		926.811,45	326.110,32	600.701,13
	Mittelabfluss bis 2021						
1.Nachtrag anteilig Schule				13.379,35			
1.Abschlagsrechnung							
2. Nachtrag				5.935,72			
2. Abschlagsrechnung							
Los 2 Malerarbeiten 1.BA, nur Schule Fensterseite	Drei Schilde	9.530,17	8.772,41		8.772,41	5.899,51	2.872,90
1.Abschlagsrechn. anteilig							
Los 2 Malerarbeiten 2.BA nur Schule Fensterseite	Erste Prenzlauer Maler GmbH	15.736,08	12.470,44		12.470,44	0,00	12.470,44
Umsetzung 2019-2020ff							
Los 3 Elektro 1.BA					52.960,69	48.291,83	4.668,86
Umsetzung 2019 KS v.02.04.19	Elektro-Service Hinz	34.673,77 1.BA	46.659,13				
1. Nachtrag				6.301,56			
1.Abschlagsrechnung							
2.Abschlagsrechnung							
Los 3 Elektro 2. BA					**78.582,17**	**0,00**	**78.582,17**
Umsetzung 2019- 2020ff							
KS v. 29.07.19 KB v. 29.07.19	**Elektro-Service Hinz**	**73.192,62 2.BA**	**78.582,17**				
Prallschutz Turnhalle					0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
Baufeinreinigung					0,00	0,00	0,00
		844.701,27	1.102.490,83	134.233,04	1.236.723,87	457.851,86	778.872,01