Freianlagen Waldsportanlage

Kostenübersicht	09613.40014 100% föfä Ko	64.444,92 €	2017
Stand :	09613.40014 100% föfä Ko	428.456,73 €	2018
04.06.2020	09613.40014 100% föfä Ko	2.534.794,94 €	2019
	09613.40019 Eigenmittel	334.332,10 €	2018/2019
	56110.96000 nicht föfä Kosten	27.000,00 €	
	EÜ 2019 nach 2020	1.237.971,31 €	2020
		4.627.000,00 €	

Gewerk	Firmen	Kostenschätzung	Auftragsumme
Planung	Dörner & Partner GmbH mit	212.736,42 €	**292.611,30 €**
	LA Ahner		
Abfallwirtschaftskonzept	UWEG mbH	4.093,60 €	4.093,60 €
Abriss Garagen		100.000,00 €	86.902,13 €
	1.NT		4.755,95 €
1.BA	Gala Tiefbau GmbH	751.767,98 €	**806.894,98 €**
	1. Nachtrag		**23.064,97 €**
	2. NT		
	3.NT		77.497,76 €
2.BA Basisvariante		850.000,00 €	*2.069.658,56 €*
	1.NT		14.876,09 €
	2.NT		14.858,34 €
	3.NT		16.470,91 €
3.BA (Zusatzvariante)		1.080.000,00 €	*1.004.066,96 €*
Abriss Container		120.000,00 €	70.095,59 €
Waldumwandlung- Ersatzpflanzung		50.000,00 €	50.000,00 €
Bushaltestellen		25.000,00 €	31.000,00 €
Baumfällungen/Baufeldfreimachung	Forstbetrieb Richter	5.890,50 €	5.890,50 €
Gutachter Bäume	Reichling, Andreas	500,00 €	220,00 €
Baumfällung für Laufpfad (zusätzlich)	Forstbetrieb Richter	10.000,00 €	16.546,95 €
Netzanschluß anteilig	edis	24.291,36 €	24.291,36 €
Anschluss Trinkwasser	ZWA	3.570,00 €	3.569,81 €
Abriss Gebäude	Rouvel	6.500,00 €	6.191,57 €
schallimmissionsprognose		3.000,00 €	2.891,70 €
Vermessungen - Absteckung Wegachse	Mallon	1.000,00 €	737,80
Preissteigerungen/Verteuerungen wegen Bildung von Bauabschnitten		400.000,00 €	
Gesamt		3.648.349,86 €	4.627.186,83 €