Freianlagen Waldsportanlage							
						zur Verfügung	5.330.716,05 €
Kostenübersicht	09613.40014 100% föfä Ko	4.306.555,90 €	2017-2021			**zur Verfüg. nach KS**	1.363.966,19 €
Stand :	09613.40014 100% föfä Ko					**zur Verfüg. nach Auftg**	206.320,64 €
21.06.2021 Schl	09613.40014 100% föfä Ko					**zur Verfüg. nach Rechng**	1.101.885,19 €
	09613.40019 Eigenmittel	334.332,10 €	2018-2021				
	Rest aus Mitteln Gebäude	289.207,23 €					
	09613.40020 nicht föfä	400.620,82 €	2017-2021			Auftragssumme	5.124.395,41 €
		5.330.716,05 €				Rechnungssumme	4.228.830,86 €
Gewerk	**Firmen**	**Kostenschätzung**	**Auftragsumme** Submissionsergeb.	**Rechnung Nr.**	**Datum**	**Betrag**	**gesamt**
Planung	Dörner & Partner GmbH mit	212.736,42 €	292.611,30 €	058/17 (1.TR)	23.05.17	32.011,90 €	**369.504,54 €**
	LA Ahner		*80.000,00 €*	092/17 (2.TR)	09.08.17	32.433,02 €	
				022/18 (4.TR)	02.02.18	40.541,28 €	
				048/18 (5.TR)	10.04.18	19.884,23 €	
				055/18 (6.TR)	02.05.18	28.378,89 €	
				003/21 (8.TR)	01.02.21	216.255,22 €	
Abfallwirtschaftskonzept	UWEG mbH	4.093,60 €	4.093,60 €	0413/18	14.05.18	4.081,70 €	**4.081,70 €**
Abriss Garagen		100.000,00 €	86.902,13 €	20190512	03.06.19	36.041,68 €	**100.701,88 €**
	1.NT		4.755,95 €	20190668	08.08.19	64.660,20 €	
1.BA	Gala Tiefbau GmbH	751.767,98 €	806.894,98 €	1.AZ 2018101	24.09.18	97.319,76 €	**858.844,54 €**
	1. Nachtrag		23.064,97 €	2.AZ 2018118	10.10.18	65.028,31 €	
	2. NT			3.AZ 2018155	28.11.18	154.925,08 €	
	3.NT		77.497,76 €	4.AZ 2019022	18.03.19	73.643,73 €	
				5.AZ 2019		216.475,88 €	
				6.AZ 2019068	24.05.19	73.469,10 €	
				7.AZ 2019092	24.07.19	85.744,66 €	
				8.AZ 2019177	13.11.19	51.135,36 €	
	Urkunde liegt vor			SZ 2021005	08.02.21	41.102,66 €	
2.BA Basisvariante		850.000,00 €	*2.069.658,56 €*	1.AZ 2019084	22.07.19	38.891,40 €	**1.959.125,13 €**
	1.NT		14.876,09 €	2.AZ 2019131	28.08.19	101.018,03 €	
	2.NT		14.858,34 €	3.AZ 2019151	25.09.19	192.937,19 €	
	3.NT		16.470,91 €	4.AZ 2019172	29.10.19	220.510,63 €	
				5.AZ 2019188	27.11.19	190.052,55 €	
				6.AZ 2020002	27.02.20	54.608,81 €	
				7.AZ 2020022	04.03.20	119.671,45 €	
				8.AZ 2020032	18.03.20	138.642,02 €	
				9.AZ 2020051	20.05.20	275.924,57 €	
				10.AZ 2020058	19.05.20	332.753,54 €	
				11.AZ 2020070	22.06.20	85.457,24 €	
				12.AZ 2020081	29.07.20	71.928,34 €	
				13.AZ 2020137	04.12.20	80.592,43 €	
	Urkunde liegt in Höhe von 58.871,83 € vor			SZ 2021015	23.04.21	53.518,93 €	
Leiter für Skateranlage	Gala Tiefbau GmbH		2.552,00 €	2021011	23.03.21	2.618,00 €	
Schuhreinigungsanlage 1.NT 3.BA ?	Gala Tiefbau GmbH						
3.BA (Zusatzvariante)		1.080.000,00 €	1.004.066,96 €	1.AZ 2020087	19.08.20	72.748,80 €	**812.047,95 €**
Schuhreinigungsanlage	1. Nachtrag		1.483,86 €	2.AZ 2020097	25.09.20	74.971,65 €	
Inhousverkabelung aus 2. BA	2. Nachtrag		7.918,39 €	3.AZ 2020121	06.11.20	134.524,88 €	
Zaunreparatur / Teilerneuerung	3.Nachtrag		1.452,18 €	4.AZ 2021003	29.01.21	99.209,06 €	
				5. AZ 2021009	09.03.21	180.951,30 €	
				6.AZ 2021014	09.04.21	93.435,92 €	
				7.AZ 2021017	19.05.21	156.206,34 €	
4.BA Waldsportanlage	Gala Tiefbau GmbH						
Zusatzvariante - fehlende Anlagenteile	Wirtschaftshof mit Umzäunung	66.500,00 €					
	Carportanlage/Doppelgarage	42.000,00 €					
	Tribüne	20.000,00 €					
	Ausstattung Beleuchtung 1000 m Laufstrecke	40.000,00 €					
	Sitzblöcke und Spielerkabinen	57.000,00 €					
	Betreuerkabinen	8.000,00 €					
	Pflanzen	83.500,00 €	386.103,35 €				
Sonderfarbe Sektionaltor	1.Nachtrag		785,40 €				
Abriss Container	3 S	120.000,00 €	70.095,59 €	20210034	20.01.21	67.095,56 €	**67.095,56 €**
			6.519,09 €				
Waldumwandlung- Ersatzpflanzung		50.000,00 €	41.142,04 €				**0,00 €**
Kulturpflege für 5 Jahre			17.522,75 €				
Bushaltestellen		25.000,00 €	31.000,00 €				0,00
Baumfällungen/Baufeldfreimachung	Forstbetrieb Richter	5.890,50 €	5.890,50 €	2018-335	06.08.18	5.890,50 €	**22.847,45 €**
Gutachter Bäume	Reichling, Andreas	500,00 €	220,00 €	02/2019	07.01.19	410,00 €	
Baumfällung für Laufpfad (zusätzlich)	Forstbetrieb Richter	10.000,00 €	16.546,95 €	2019-364	15.04.19	16.546,95 €	
Feuerwehrschließanlage Profildoppelzylinder	Göritz		349,82 €				
Netzanschluß anteilig	edis	24.291,36 €	24.291,36 €	84702223	09.07.2018	7.140,00 €	**24.291,37 €**
				92193435	16.01.2020	17.151,37 €	
Anschluss Trinkwasser	ZWA	3.570,00 €	3.569,81 €				
Abriss Gebäude	Rouvel	6.500,00 €	6.191,57 €	182289	30.11.2018	5.266,98 €	**5.266,98 €**
							0,00 €
schallimmissionsprognose		3.000,00 €	2.891,70 €	IO649.1.19	29.05.2019	2.891,70	**2.891,70 €**
Vermessungen - Absteckung Wegachse	Mallon	1.000,00 €	737,80	2019085	16.05.2019	737,80 €	**737,80 €**
Kartierung Risse Skateranlage	LA Ahner	1.400,00 €	1.379,70 €	21/030	13.04.2021	1.394,26 €	**1.394,26 €**
Preissteigerungen/Verteuerungen wegen Bildung von Bauabschnitten		400.000,00 €		Deckung über zusätzliche Fördermittel von 61 aus 2018			
Gesamt		3.966.749,86 €	5.124.395,41 €			4.228.830,86 €	4.228.830,86 €