Kostenübersicht

Bauvorhaben: **Kyritzer Str. 17 (K17)** **MN: 40050037**

Förderung: 20% Bauherrenanteil und von 80% 2/3Förderung

07.10.2021	schl			
Finanzierungsquelle/Budget	60/61/40			Zuschreibungen:
Haushalt: 2019 36500116/ 09611-40114 VB 60	205.000,00 €	nicht föfä. Kosten		Inventurdatum:
Haushalt: 2020 36500116/ 09611-40121 VB 60	146.950,00 €	Bauherrenanteil		Informativ: Fördermitteleinzahlungen
Haushalt: 2020 5112010[5]/ 09611-401[38] VB 61		299.394 €	föfä. Kosten VE 431.526 €	23510-00172
Haushalt: 2021 36500116 /09611-40114 VB 60	5.000,00 €	nicht föfä. Kosten		23510-00173
Haushalt: 2021 36500116/ 09611-40121 VB 60	323.645,00 €	Bauherrenanteil 20%		
Haushalt: 2021 5112010[5]/ 09611-40[138] VB 61		1.294.580 €	föfä. KostenVE 736.376 €	
Haushalt: 2022/23 36500116 /09611-40114 VB 60	10.000,00 €	nicht föfä. Kosten		
Haushalt: 2022/23 36500116/ 09611-40121 VB 60	1.260.000,00 €	Bauherrenanteil 20%	190.000 gemeldet an 20- 10.9.2021	
Haushalt: 2022 51120105/ 09611-40138 VB 61		1.950.000 €	VE 1.950.000	
Haushalt 2022 36500116/ 08210-40080/08220.40099	213.100,00 €	Ausstattungen		
Haushalt: 2023 51120105/ 09611-40138 VB 61		1.950.000 €	unbedingt vorziehen nach 2022 neu, VE 2022 im HH	
Haushalt: 2024 51120105/ 09611-40138 VB 61		**345.000 €**	unbedingt vorziehen nach 2022 neu, VE 2023 im HH	
Zur Verfügung 2019-2023getrennt	2.163.695,00 €	5.838.974,00 €	**8.002.669,00 €**	Planungsbeginn: 30.07.2019

Gewerk	KB für bauf Prüfung	Beschaffungsauftrag	Submission-		Firmenname	Auftragssumme	Gesamtaufträge	Gesamt Rechnung
aten\Projekte\Hort-Neubau Kyritzer Str\Kosten\20210224_	Stand 27.04.2021 aktualisiert von NAK **B 19/193/21 inkl. 660**	ab dieser Spalte inkl. Preisgelder und Wettbewerb	ergebnis rot=nur übertragen	Vergabe ggf.Beschluss		föfä	föfä+ nicht föfä A+N beides	föfä+nicht föfä
Los 1 - Baustelleneinrichtung	193.200,00 €	132.172,48 €	101.286,66 €	101.286,66 €			0,00 €	0,00 €
III-60-AB116-2021 K17		BeschA30082021		StvV 26102021				
Los 2 - erweiterter Rohbau	409.500,00 €	610.816,25 €	573.710,46 €	573.710,46 €			0,00 €	0,00 €
III-60-AB117-2021 K17		BeschA30082021		StvV 26102021				
KG 700	**1.255.006,78 €**	**1.253.659,50 €**	**1.190.027,62 €**	**1.189.993,75 €**			**865.493,78 €**	
Verhandlungsverfahren mit TW	1.255.006,78 €	884.000,00 €	827.606,62 €	827.606,62 €	NAK	814.875,09 €	827.606,62 €	460.005,85 €
							37.887,16 €	26.721,73 €
Baugrunduntersuchung		15.791,30 €	9.100,00 €	9.072,56 €	Wilab	9.072,56 €		
Vermessung		4.998,00 €	4.700,00 €	4.693,36 €	Riesebeck	4.693,36 €		
Prüfstatiker Standsicherheitsnachweis		18.310,20 €	18.310,00 €	18.310,20 €	Dr.-Ing Andreas Arnold	18.310,20 €		
Sachverständiger Brandschutz		5.000,00 €	4.751,00 €	4.751,01 €	Büro dr. Zauft	4.751,04 €		
Prüfung Wärmeschutznachweis		1.060,00 €	1.060,00 €	1.060,00 €	Dipl Ing Kube	1.060,00 €		
Unvorhergesehenes	aufgeteilt auf KG							
Reserve 10 %								
	6.599.701,69 €	**7.081.669,41 €**	**7.307.965,66 €**	**7.400.541,79 €**		**945.963,16 €**	**958.694,69 €**	**578.272,97 €**
Reserve 10 %	660.000,00 €							
Baupreise, Tariferhöhungen, CO2 Steuer	726.000,00 €							
beantragt für HH Planung	**7.985.701,69 €**							

gebundene Mittel getrennt	12.731,53 €	945.963,16 €	958.694,69 €	
nicht gebundene Mittel gesamt	7.043.974,31 €			
Zur Verfügung minus letzte KB inkl 660.000 und 726.000	1.402.967,31 €		Baubeginn:	
Zur Verfügung minus Beschaffungsaufträge	920.999,59 €		Bauende:	
Zur Verfügung minus Submission	694.703,34 €			
Zur Verfügung minusVergabe	602.127,21 €			
Zur Verfügung minus Aufträge	7.043.974,31 €			
verfügbar nach Rechnung- get	2.163.695,00 €	5.260.701,03 €	7.424.396,03 €	**7.985.701,69 €**
Abgerechnete MN: St	**578.272,97 €**			

Projektablaufplan: \\Oes-dat3\vol2\Massendaten\Projekte\Hort-Neubau Kyritzer Str\Zeitschienen\20201125_Proje
Mittelabflussplan: