Kostenübersicht	**VA: Damer/ Wilke**							
Bauvorhaben:	**Altes Rathaus/ Barockhaus**							
Budget: 60/ 11180101	**InvestitionsMN: 60050005**							
Stand:	**30.08.2022**	**schl**						
Finanzierungsquelle/Budget	60			aktuelle Auftragssumme	1.312.193,97 €			
2017+2018	210.000,00 €	09611-40069	11-18-01-01	verfügbar nach Kostenberechnung LP 3	9.883,03 €	Planungsbeginn:	01.01.2016	
Deckung Mehrkosten / von RH	0,00 €			verfügbar nach Kostenberechnung LP 6	2.082.853,75 €			
Trennung RH- ARH förderfähig	3.076.762,00 €	von 09611-40066	51-12-01-03	verfügbar nach BeschA	2.228.643,83 €			
Plan 2019/ 2020 /2021	1.200,00 €	09611-40069	11-18-01-01	Verfügbar nach Submission	2.526.198,57 €			
Plan 2018/ 2019 /2020/2021	178.932,89 €	08210.40043,08220.40059 08210.40040,08220.40061	11-18-01-01	verfügbar nach Vergabe	2.475.341,90 €			
HH 2022 bis 2025	200,00 €	09611-40069		**verfügbar nach Auftrag**	**2.154.900,92 €**	Baubeginn:	13.09.2021	
Zur Verfügung	**3.467.094,89 €**			verfügbar nach Rechnung föfä	2.647.506,03 €			
				verfügbar nach Rechnung nicht föfä	170.294,01 €	Bauende:		
				Abgerechnete MN: Stand aktuell	**649.294,85 €**			
Gewerk	**Kosten- schätzung** **vom 30.10.2017 AVP**	**Kostenberechnung LP 3** **vom 26.03.2021 /feste Werte**	**Kostenberechnung vom Mai 2022 für baufachliche Prüfung**	**Firmen**	BeschA	**Auftrags-summe**	Nachträge	**Aufträge und Nachträge**
Los 01 vorgezogener Rückbau				**GRB Rostock**	119.045,02	92.431,50		189.765,48
1.AR				**GRB Rostock GmbH**				
2.AR				**GRB Rostock GmbH**				
3.AR				**GRB Rostock GmbH**				
1. NA Schranke/Sanierung DG							28.142,56	
2. Nachtragsvereinbarung Taubenkotsanierung/Vogelschutz-gitter DG 4.+24.11.2021							37.745,30	
3. Nachtragsvereinbarung Mehrmengen 02062022- als 4. NA versandt							31.446,12	
Los 02 Baustelleneinrichtung				**BplusL Infra Log GmbH**	74.942,93	73.924,09		76.058,99
1.AR								
2.AR								
3.AR								
4.AR								
5.AR								
Los 03 Pfahlgründung				**Preuß & Rätsch GmbH**	56.551,18	135.717,08 StVV 27092022		135.717,08
Gem LP3 26.03.2021		616.060,00						23.611,27
Umbau Aufzug Hydraulik vorgezogener Abriss		14.300,00		Alko Fördertechnik	14.225,26	14.225,26		
Umbau Elektroanschluß Bestandsaufzug				HAMPEL	2.187,93	2.187,93		
Umverlegung Datenkabel Aufzugsschacht				DEWACOM	6.998,08	6.998,08		
Kleinauftrag Anschlussdose				DEWACOM	200,00	200,00		
Objektplanung Los 3			473.914,26	Abelmann Vielain Pock Architekten BDA	232.923,47	232.923,47		390.517,62
LP 3 bestätigt Kostenberechnung				AVP			46.972,00	
NA besondere Leistungen Fotodokumentation 07.04.2021				AVP			5.424,95	
NA besondere Leistungen Fotodokumentation 31.01.2022				AVP			2.739,38	
NA besondere Leistungen, Schadstoffkataster		4.850,00		AVP			4.850,44	
NA besondere Leistungen Kartierung/Dokumentation Dielen DG				AVP			1.257,83	
Änderungen Entfall Nutzfläche Anbau		2.200,00		AVP			2.194,36	
Bauantrag Löwe- nur informativ				AVP				
Nebenkosten		350,00		AVP			65,83	
1. AR Objektplanung				Abelmann Vielain Pock				
2. AR Objektplanung				Abelmann Vielain Pock				
3. TR Objektplanung				Abelmann Vielain Pock				
4. AR Objektplanung				Abelmann Vielain Pock				
5. AR Objektplanung				Abelmann Vielain Pock				
6.AR Objektplanung				Abelmann Vielain Pock				
7. AR Objektplanung				Abelmann Vielain Pock				
8. AR Objektplanung				Abelmann Vielain Pock				
9.AR Objektplanung				Abelmann Vielain Pock				
10.AR Objektplanung				Abelmann Vielain Pock				
Fachplanung Elektro/HLS Los 4, Los 5			271.805,16	Projektbüro Dörner und Partner	169.291,04	169.291,04		169.291,04
Fachplanung Tragwerksplanung		63.310,08	30.337,87	Dr. Zauft	63.310,08	63.310,08		63.310,08
anteilige Kosten gem. Vergabe 2017 350.000								
Bauphysik			11.100,00	ISRW Klapdor GmbH				
Prüfingenieur Statik-1.AR		21.264,80	32.140,37	Heidenreich 20.04.2021	18.644,10	18.644,10		23.821,53
Neuberechnung- Nachtrag							5.177,43	
Brandschutz Prüfung		5.000,00	16.800,00	Dipl Ing W. Menzel	5.000,00	5.000,00		5.000,00
SiGeKo	42.600,00	10.000,00	8.800,00	BAS GmbH	8.733,41	8.733,41		8.733,41
Vermessung		15.000,00	12.828,72		1.294,48	1.294,48		2.222,48
Nachtrag zum Auftrag III/60/17/67				Kühne			928,00	
Bereitstellung von Geobasisinformationen								
Amtl. Lageplan								
Projekteintrag								
								0,00
Brandschutzplanung	7.600,00	10.000,00	8.982,95	Dr Krekeler	8.982,95	8.982,95		8.982,95
				Dr Krekeler				
				Dr Krekeler				
				Dr Krekeler				
				Dr Krekeler				
Bauwerksdiagnostik		8.000,00	14.000,00	AK Bauwerksdiagnostik	5.194,35	5.194,35		13.909,67
					1.886,15	1.886,15		
					577,15	577,15		
					113,05	113,05		
Holztechnische Untersuchung nicht föfä		7.000,00	6.200,00	Dipl.Ing. Jens Putz	6.138,97	6.138,97		
1.AR								
Baugrunduntersuchung		3.000,00	6.000,00	WILAB	2.140,22	2.140,22		5.974,40
Nachtrag Baugrund Aufzug							1.454,18	
Erweiterte Baugrunduntersuchung/Entwurfsbericht Anbau+Aufzug				WILAB	2.142,00	2.380,00		
Restauratorische Untersuchung			4.500,00	Howahl Restaurierung	3.528,35	3.528,35		4.420,85
						Vergabe180122		
1. NA Dokumentation							892,50	
1.AR								
Erweiterte restauratorische Untersuchung	Zuwendungsantrag 2022 Denkmalpflege an Landkreis Barnim				11.667,95			
Vermessungen 3D Scan				2. Nachtrag 23.08.2021 Hauptauftrag bei RH	8.826,23		8.826,23	8.826,23
	2.454.606,89	**3.457.211,86**	**3.867.534,61**		**1.238.451,06**	**970.390,11**	**341.803,86**	**1.312.193,97**