Anlage:
Kostenübersicht _Indoorspielplatz_BV_0820_23

Kostenübersicht

MA JD/ Bz

Bauvorhaben: **Indoorspielplatz Zoogaststätte Brauner Bär**

MN: **83070002**

Finanzierungsquelle/Budget/ USK	83/25300105 09611.40082
Haushaltsjahr: 2017-2021	507.100,00 €
Haushaltsjahr: 2022	219.148,10 €
Haushaltsjahr: 2023	100,00 €
Zur Verfügung	**726.348,10 €**
Abgerechnete aktuell:	**56.087,57 €**

aktuelle Auftragssumme	677.212,31 €	Planungsbeginn:	2015-2016
verfügbar nach KS 03/2018	168.281,49 €	Baubeginn:	
verfügbar nach KB 09/2019	244.244,37 €	Bauende :	
verfügbar nach KB 13.5.2022	100,00 €		
verfügbar nach BeschA	119.720,88 €	Zuschreibungen:	
verfügbar nach Submission	62.874,58 €	Inventurdatum:	
verfügbar nach Auftrag	49.135,79 €		
verfügbar nach Rechnung	670.260,53 €		

Aus vergaberechtlichen Gründen sind hier diverse Zeilen ausgeblendet

Gewerk	Kostenschätzung vom: 03/2018	Kostenberechnung vom: 09/2019	Kostenberechnung vom: 13052022 inkl Preissteigerungen	Kostenberechnung vom 12/2022	BeschA	Submission	Vergabe HA, StvV o.ä.	Firma	Auftragssumme	Nachträge	Auftragsumme inkl. Nachträge	Rechnung Nr.	Datum	Betrag	Gesamt
Objektplanung		137.500,00 €	158.149,99 €	158.149,99 €				FPG			47.073,41 €				18.633,56 €
LP 1-3	45.000,00 €				44.964,25 €	44.964,25 €	44.964,25 €		44.964,25 €			17112-11113	24.10.2017	9.750,19 €	
LP 4-8	19.400,00 €											18037-11113	27.03.18	5.620,52 €	
LP 4 Nachtrag										2.109,16 €		21 110-11113	09.12.21	3.262,85 €	
Tragwerksplanung	16.000,00 €				15.905,58 €	15.905,58 €	15.905,58 €	ibe GmbH	15.905,58 €		15.905,58 €				6.092,63 €
												1. AR 6019 087	29.04.19	2.067,72 €	
												2.AR 6022 129	12.09.22	4.024,91 €	
TGA Planung	21.536,86 €				25.844,23 €	25.844,23 €	25.844,23 €	IB Dieme	25.844,23 €		36.759,86 €				20.172,75 €
Bauantrag.Außenanlagenplanung enthalten												1. AR 219071	18.11.19	9.257,12 €	
1. NT Bestandeserfassung										10.915,63 €		222045	14.06.22	10.915,63 €	
Baugrundprüfbericht	1.200,00 €				1.054,34 €	1.054,34 €	1.054,34 €	Wilab	1.054,34 €		13.326,59 €	20171126; 2017112	05.01.18	1.144,78 €	11.188,63 €
Nachtrag Gründungsgutachten 02.11.2022								Wilab		714,00 €		20221300	30.11.22	714,00 €	
Prüfung BS konzept	6.685,20 €				6.685,20 €	6.685,20 €	6.685,20 €	Prüfing Sauermann	6.685,20 €			GB159/06425 -20/0060/K01	12.05.21	4.456,80 €	
Überarbeitung BS konzept	4.873,05 €				4.873,05 €	4.873,05 €	4.873,05 €	Ing Büro Zauft	4.873,05 €			SR 10000887	16.09.21	4.873,05 €	
Los 5 Raumtrennwand					69.037,85 €	125.884,15 €	125.884,15 €		125.884,15 €		125.884,15 €				0,00 €
				vorgezogene	MN-BeschA170123	Sub8022023	HA 23032023	Metallbau Jung GmbH							
	558.066,61 €	**482.103,73 €**	**726.248,10 €**	**701.924,95 €**	**606.627,22 €**	**663.473,52 €**	**663.473,52 €**		**663.473,52 €**	**13.738,79 €**	**677.212,31 €**			**56.087,57 €**	**56.087,57 €**