09611.40074

Kostenübersicht Grundschule Finow 500.000,00 € Plan 2017

Stand : 23.08.2017

Gewerk	Firmen	Kostenschätzung	Auftragsumme
	KG 700		
Planung Bau	Dörner & Partner GmbH		60.841,20 €
Planung TGA	Dörner & Partner GmbH		10.648,72 €
		86.275,00 €	
Tragwerksplanung	ibe		12.250,26 €
Prüfung Statik	Heidenreich		1.989,00 €
Überarbeitung Brandschutzkonzept	Dörner & Partner GmbH		3.158,26 €
Prüfung Brandschutzkonzept	Oeckel		2.500,00 €
Baugrunduntersuchung	WILAB		595,00 €
Prüfung Sicherheitsbeleuchtung	Minzer-Speyrer		1.190,00 €
Los 1 Bauhaupt	Erhard Preuß	17.757,94 €	21.756,00 €
1. Nachtrag			3.119,11 €
Los 2 Trockenbau	Templiner Trockenbau GmbH	40.722,73 €	38.653,93 €
Los 3 Tischler	Fa. Wrensch	48.848,52 €	41.523,86 €
Los Elektro	Alarmtechnik Sieber GmbH	23.800,00 €	48.975,82 €
	&Firma Bohnenstengel		
Stemmarbeiten	Fa. Gericke		5.212,20 €
Los 4 Maler	Fa. Engelbrecht	30.291,15 €	21.342,88 €
Los Metallbauarbeiten	Fa. Kattner Stahlbau GmbH	196.412,68 €	88.056,19
Los 5 Bodenbelag	Fifrma Viebahn GmbH	49.145,88 €	37.053,58 €
Möbeltransporte			4.000,00 €
Container			2.522,80 €
Baufeinreinigung			1.500,00 €
Gesamt		493.253,90 €	406.888,81 €

	zur Verfüg. nach Kostenschätzung	6.746,10 €
	zur Verfüg. nach Auftrag	93.111,19 €