Kostenübersicht **VA: Klimaschewski** **HM: 5958**

Bauvorhaben: **Georgskapelle** **finanzielle VA bei 60** **2018/2019/..**

inhaltliche VA bei 41

Stand:	**23.03.2020**			
Finanzierungsquelle/Budget	60	Untersachkonto:	**52110-40022**	
Mittelabfluss 2018	5.890,52 €			
Mittelabfluss 2019	13.680,94 €		Zuschreibungen:	
EÜ 2019 (HV 3-9.500)- Mittelabfluss 2020	66.269,00 €		Inventurdatum:	
Fördermittel Landkreis Barnim		8.000,00 €	abgelehnt 18.04.2019	
Fördermittel Land Brandenburg 2019- HV 3	9.500,00 €	HV 3	41410-00057	63,39%ige Fö
Fördermittel Land Brandenburg 2020	28.670,00 €	Denkmalrechtl. Erlaubnis 28.08.2019 erhalten		
Zur Verfügung	**114.510,46 €**			
aktuelle Auftragssumme	102.393,75 €			
verfügbar nach KS	54.297,78 €			
verfügbar nach KB	24.291,53 €	Deckung d. Fömi	Planungsbeginn:	01.02.2016
verfügbar nach Auftrag	12.116,71 €		Baubeginn:	
verfügbar nach Rechnung	73.123,74 €			
Abgerechnete MN: Stand aktuell	**41.386,72 €**		Bauende:	30.09.2020

Gewerk	KS für Antrag	Kostenberechnung	Firmen	Auftragsumme	Rechnung Nr.	Datum	Betrag	Gesamt
Schadenskartierung		4.000,64 €	Köhn & Scholz	4.000,64 €		17.05.18	4.000,64 €	5.890,52 €
Erstellung LV		1.889,88 €	FPG	1.889,88 €		09.08.18	1.889,88 €	
Planungsleistungen inkl. Statik	9.109,48 €							9.634,94 €
Ausschreibung ohne Angebote								
Angebot ibs Ingenieurbüro f. Baustatik und Sanierungsplanung		18.411,12 €	ibs Ingenieurbüro f. B	13.819,35 €	9096.1.9303	28.10.19	9.634,94 €	
Angebotsanforderung 19.6.2019								
Bau- LV von FPG vom 19.07.2018	40.603,20 €							1.251,58 €
Gerüststellung/ Sicherungsmaßnahmen		2.000,00 €	HKL	1.251,58 €	11984226	27.08.18	1.251,58 €	
LV vom 18.09.2019		49.892,54 €	Müncheberger…	67.407,55 €				
Restaurator/Bauüberwachung	10.000,00 €	14.024,75 €	SRP Schwieger Raue ParG	14.024,75 €				12.304,84 €
Beschaffungsantrag 12.9.2019			1.AR		191125.2	25.11.19	4.046,00 €	
			2.AR		200227.1	27.02.20	8.258,84 €	12.304,84 €
Außenanlagen	500,00 €							0,00 €
								0,00 €
	60.212,68 €	**90.218,93 €**		**102.393,75 €**			**29.081,88 €**	**41.386,72 €**
abzgl. aus 2018 für Mittelabfluss Land Brdbg		83.076,83 €						