

Bauvorhaben: Bürgerbildungszentrum Eberswalde  
Mit Kindertagesstätte u. Bibliothek

Bauherr: Stadt Eberswalde  
Amt für Hochbau und Gebäudewirtschaft  
Breite Straße 41- 44  
16225 Eberswalde

Objekt- Nr.: 610 199

## Prüfung von Nachtragsangeboten

Los/Bauteil: Los 0005 – Rohbauarbeiten Mauerwerk

Auftragnehmer: RMS Bau GmbH  
Nachtrags- Nr.: 05  
vom: 05./ 17.12.2013

Genanntes Nachtragsangebot wurde von uns fachtechnisch und finanziell geprüft.

## Begründung

Veränderung des Leistungsumfanges

### Bereich - Kita

- Pos. 01.10.04.0001- 18 Übernahme von Innenputzarbeiten zur Herstellung der Technikräume, Leistung entfällt aus LU Los Innenputzarbeiten
- Pos. 01.10.04.0020- 21 Übernahme von Zusatzleistungen, die nicht Bestandteil der Leistungsbeschreibung war
- Pos. 01.10.04.0022- 23 Zusätzliche Träger im Bereich Treppe vom EG zum 1.OG auf Grund der Umplanung (Fußbodenerhöhung im 1.OG)
- Pos. 01.10.04.0024- 32 Übernahme von Zusatzleistungen, die nicht Bestandteil der Leistungsbeschreibung war

### Bereich BBZ

- Pos. 02.10.05.0001- 05 Zusatzleistungen auf Grund der Planungsänderung Treppenhaus im Bereich Achse F-G/ 4-5, statt Fertigteiltreppen Ortbetontreppe zur zusätzlich notwendigen Aussteifung der vorhandenen Außenwand
- Pos. 02.10.05.0006 Zusätzliche Rohrdurchführung (Aufwendung resultiert noch aus erhöhten Grundwasserstand)
- Pos. 02.10.05.0007- 17 Übernahme von Zusatzleistungen, die nicht Bestandteil der Leistungsbeschreibung war
- Pos. 01.10.05.0020- 32 Übernahme von Innenputzarbeiten zur Herstellung der Technikräume, Leistung entfällt aus LU Los Innenputzarbeiten
- Pos. 02.10.05.0033- 42 Übernahme von Zusatzleistungen, die nicht Bestandteil der Leistungsbeschreibung war
- Pos. 10.01.01.0010- 60 Übernahme von Zusatzleistungen für die Ausbildung der Außentreppe im Kitabereich, da Ausschreibung für die Fertigteile aufgehoben wurde Im Vergleich zum Titel im Los Fertigteile auch günstigeres Angebot
- Pos. 10.01.01.0010- 60 Übernahme von Zusatzleistungen für die Ausbildung der Außentreppe im Kitabereich, da Ausschreibung für die Fertigteile aufgehoben wurde Im Vergleich zum Titel im Los Fertigteile auch günstigeres Angebot
- Pos. 10.02.02.0010- 50 Übernahme von Zusatzleistungen für die Ausbildung der Außentreppe im BBZ-Bereich, da Ausschreibung für die Fertigteile aufgehoben wurde Im Vergleich zum Titel im Los Fertigteile auch günstigeres Angebot

	Netto EUR	MWSt 19% EUR	Brutto EUR
Bisherige Auftragssumme inkl. Nachträge	291.031,65	55.296,01	346.327,66
<b>Verringerung</b>			
<b>Nachtragssumme</b>			
Pos. 01.10.04.0001- 18	5.277,58	1.002,74	6.280,32
Pos. 01.10.04.0020- 21	1.167,72	221,87	1.389,59
Pos. 01.10.04.0022- 23	2.217,36	421,30	2.638,66
Pos. 01.10.04.0024- 32	3.845,78	730,70	4.576,48
Pos. 02.10.05.0001- 05	2.994,45	568,95	3.563,40
Pos. 02.10.05.0006	1.238,89	235,39	1.474,28
Pos. 02.10.05.0007- 17	2.336,25	443,89	2.780,14
Pos. 02.10.05.0007- 17	2.639,79	501,56	3.141,35
Pos. 02.10.05.0033- 42	8.312,24	1.579,33	9.891,57
Pos. 10.01.01.0010- 60	5.910,25	1.122,95	7.033,20
Pos. 10.02.02.0010- 50	15.081,72	2.865,53	17.947,25
<b>Erhöhung</b>	<b>51.022,03</b>	<b>9.694,19</b>	<b>60.716,22</b>
<b>Neue Auftragssumme</b>	<b>342.053,68</b>	<b>64.990,20</b>	<b>407.043,88</b>

Eberswalde, den 18.12.2013



O. Reinfeldt

bestätigt:

Verteiler: AG, AN, nak, ibe



RMS Bau GmbH · Drehnitzstr. 4 · 16225 · Eberswalde

Stadt Eberswalde  
 Amt für Hochbau und Gebäudewirtschaft  
 Breite Str. 41-44  
 16225 EBERSWALDE  
 DEUTSCHLAND

Ansprechp.: Nicole Götze  
 Telefon 03334/259 285  
 Fax 03334/259 286  
 Kurzzeichen: Götze

## Nachtrags- Angebot Leistungsverzeichnis

**Bauvorhaben** BBZ  
 Bürgerbildungszentrum, Eberswalde  
 Los 05 Rohbauarbeiten

Projektnr. 12017

Seite: 1  
 Datum: 05.12.2013

Ordnungszahl	Menge	ME	Einh.Preis in €	Ges.Preis in €
<b>10</b>	<b>Zusatzleistungen</b>			
<b>10.01</b>	<b>Zusatzleistungen KITA</b>			
<b>10.01.01</b>	<b>Außentreppe KITA</b>			
10.01.01.0010	Betondecke reinigen			
	15,000	m2	1,99	29,85
10.01.01.0020	Bautenschutzmatte mit Drainagefunktion liefern und auf bauseitige Abdichtungslage verlegen			
	15,000	m2	10,92	163,80
<b>*** Eventualposition ***</b>				
10.01.01.0040	Treppe aus Blockstufen l=1,00m liefern, im halben Verband verlegen inkl. Schrägschnitte + Verfugung, auf Treppenlauf d= 20cm C25/30 incl. Bewehrung 50kg/m2.			
	1,000	Stck	8.095,81	nur EINH.Preis

Ordnungszahl	Menge	ME	Einh.Preis in €	Ges.Preis in €
--------------	-------	----	--------------------	-------------------

\*\*\* Eventualposition \*\*\*

10.01.01.0050

Mehrmenge Bewehrung für Treppe, Betonstahl /M+S,  
Bst 500 S(A) über 50kg/m2 hinaus

150,000 kg 1,31 nur Einh.Preis

10.01.01.0060

Fertigteiltreppenlauf mit Stufen D=20cm 20  
Stg16,75\*30cm eins. schräg B=1,45-2,28m liefern und  
montieren, OF Trittstufen mit Betosieb gesch ,  
Vorderkante glatt

1,000 Stck 5.910,25 5.910,25

10.01.01

**Außentreppe KITA**

**6.103,90**

10.01

**Zusatzleistungen KITA**

**6.103,90**

10

**Zusatzleistungen**

**6.103,90**

**Netto-Angebotssumme in €**

**6.103,90**

**SUMMEN - ZUSAMMENSTELLUNG**

10	Zusatzleistungen	
10.01	Zusatzleistungen KITA	
10.01.01	Außentreppe KITA	6.103,90
<b>10.01</b>	<b>Zusatzleistungen KITA</b>	<b>6.103,90</b>
<b>10</b>	<b>Zusatzleistungen</b>	<b>6.103,90</b>

**Netto-Angebotssumme in € 6.103,90**

Netto	Steuersatz Bez. Mehrwertsteuer	%-Satz	MwSt	Brutto
6.103,90		19,00	1.159,74	7.263,64

**Angebotspreis in € 7.263,64**

Wir würden uns freuen, wenn unser Angebot Ihren Vorstellungen entspricht uns sichern Ihnen schon heute eine qualitativ gute Arbeit zu.

Aufgrund der bereits fertiggestellten Klinkerschale der Seitenwände kann die Treppe nur zwischen den Innenkanten der Klinkerwand verlegt werden. Der Anschluß Treppe/Betonwand ist nicht Bestandteil unseres Angebotes.

Bestandteil unseres Angebotes ist nur die reine Werkplanung. Ausführungsunterlagen und geprüfte Statik sind durch den AG beizustellen.

Grundlage für die Ausführung unserer Leistungen und für die Vertragsbedingungen ist die VOB neuester Fassung

An unser Angebot halten wir uns bis zum 05.01.2014 gebunden.

Eberswalde , den 05.12.2013

Mit freundlichen Grüßen

N. Götze

Sachlich/rechnerisch geprüft

Datum: 18.12.2013

Unterschrift:

ib Ingenieurbüro für  
Bauplanung GmbH Eberswalde





RMS Bau GmbH · Drehnitzstr. 4 · 16225 · Eberswalde

Stadt Eberswalde  
 Amt für Hochbau und Gebäudewirtschaft  
 Breite Str. 41-44  
 16225 EBERSWALDE  
 DEUTSCHLAND

Ansprechp.: Nicole Götze  
 Telefon 03334/259 285  
 Fax 03334/259 286  
 Kurzzeichen: Götze

## Nachtrags- Angebot Leistungsverzeichnis

**Bauvorhaben** BBZ  
 Bürgerbildungszentrum, Eberswalde  
 Los 05 Rohbauarbeiten

Projektnr. 12017

Seite: 1  
 Datum: 05.12.2013

Ordnungszahl	Menge	ME	Einh.Preis in €	Ges.Preis in €
<b>10</b>	<b>Zusatzleistungen</b>			
<b>10.02</b>	<b>Zusatzleistungen BBZ</b>			
<b>10.02.02</b>	<b>Außentreppe BBZ</b>			
10.02.02.0010				
	Betondecke reinigen			
	35,000	m2	1,57	54,95
10.02.02.0020				
	Bautenschutzmatte mit Drainagefunktion liefern und auf bauseitige Abdichtungslage verlegen			
	35,000	m2	10,92	382,20
<b>*** Eventualposition ***</b>				
10.02.02.0030				
	Treppe Blockstufen l=1,00m liefern, im halben Verband verlegen inkl. Schrägschnitte+Verfugung, auf Treppenlauf d= 20cm C25/30 incl. Bewehrung 50kg/m2.B=5,0m			
	1,000	Stck	20.068,96	nur Einh.Preis

Ordnungszahl	Menge	ME	Einh.Preis in €	Ges.Preis in €
--------------	-------	----	--------------------	-------------------

\*\*\* Eventualposition \*\*\*

10.02.02.0040

Mehrmenge Bewehrung, Betonstabstahl, Bst 500 S(A)  
für

Treppe über 50kg/m2 hinaus  
150,000 kg

1,31

nur Einh.Preis

10.02.02.0050

Fertigteiltreppenlauf mit Stufen D=20cm 16  
Stg16,8\*30cm eins. schräg (3tlg) liefern +montieren ,  
OF Trittstufen mit Betosieb gesch , Vorderkante glatt  
1,000 Stck 14.644,57

14.644,57

10.02.02

**Außentreppe BBZ**

**15.081,72**

10.02

**Zusatzleistungen BBZ**

**15.081,72**

10

**Zusatzleistungen**

**15.081,72**

**Netto-Angebotssumme in €**

**15.081,72**


Sachlich/rechnerisch geprüft

Datum: 18.12.2013

Unterschrift:

Ingenieurbüro für

Brunlanze GmbH Eberswalde



**SUMMEN - ZUSAMMENSTELLUNG**

10	Zusatzleistungen	
10.02	Zusatzleistungen BBZ	
10.02.02	Außentreppe BBZ	15.081,72
<b>10.02</b>	<b>Zusatzleistungen BBZ</b>	<b>15.081,72</b>
<b>10</b>	<b>Zusatzleistungen</b>	<b>15.081,72</b>

**Netto-Angebotssumme in € 15.081,72**

Netto	Steuersatz Bez. Mehrwertsteuer	%-Satz	MwSt	Brutto
15.081,72		19,00	2.865,53	17.947,25

**Angebotspreis in € 17.947,25**

Wir würden uns freuen, wenn unser Angebot Ihren Vorstellungen entspricht uns sichern Ihnen schon heute eine qualitativ gute Arbeit zu.

Aufgrund der bereits fertiggestellten Klinkerschale der Seitenwände kann die Treppe nur zwischen den Innenkanten der Klinkerwand verlegt werden. Der Anschluß Treppe/Betonwand ist nicht Bestandteil unseres Angebotes.

Bestandteil unseres Angebotes ist nur die reine Werkplanung. Ausführungsunterlagen und geprüfte Statik sind durch den AG beizustellen.

Grundlage für die Ausführung unserer Leistungen und für die Vertragsbedingungen ist die VOB neuester Fassung

An unser Angebot halten wir uns bis zum 05.01.2014 gebunden.

Eberswalde , den 05.12.2013

Mit freundlichen Grüßen

N. Götze

rechnerisch geprüft

18.12.2013

Geprüft:  
Büro für  
Eberswalde





Stadt Eberswalde  
 Amt für Hochbau und Gebäudewirtschaft  
 Breite Str. 41-44  
 16225 EBERSWALDE  
 DEUTSCHLAND

## Leistungsverzeichnis

**Bauvorhaben BBZ**  
**Bürgerbildungszentrum, Eberswalde**  
**Los 05 Rohbauarbeiten**

Projektnr. 12017

Seite: 1  
 Datum: 17.12.2013

Ordnungszahl	Menge	ME	Einh.Preis in €	Ges.Preis in €
<b>01</b>	<b>Gebäudeteil - KITA - RSI</b>			
<b>01.10</b>	<b>Nachträge KITA</b>			
<b>01.10.04</b>	<b>4. Nachtrag</b>			
01.10.04.0001				
Baustelleneinrichtung für vorgezogene Putzarbeiten als Vorleistung für Installation (Bauteile schützen, Fenster und Bodenflächen, Transporte u..ä.)	1,000	psch	500,00	500,00
01.10.04.0002				
Holzstücke entfernen, Dübel, Schrauben, Rohre etc.	100,000	Stck	3,50	350,00
<b>*** Eventualposition ***</b>				
01.10.04.0003				
Putzträger, Rippenstreckmetall, Wandflächen	1,000	m2	10,45	nur Einh.Preis
<b>*** Eventualposition ***</b>				
01.10.04.0004				
Putzarmierung, Glasfasergewebe	1,000	m2	6,85	nur Einh.Preis

Ordnungszahl	Menge	ME	Einh.Preis in €	Ges.Preis in €
01.10.04.0005				
Abgleich Leibungen als Vorleistung für Einbau Fensterabdichtung	42,000	m	9,93	417,06
01.10.04.0006				
Anputzleisten	15,000	m	4,26	63,90
01.10.04.0007				
Eckschutzwinkel, verzinkt	45,000	m	4,54	204,30
01.10.04.0008				
Putzabschlußprofil, verzinkt	5,000	m	4,45	22,25
01.10.04.0010				
Kalkzementputz, Altbauwände, 2-lagig, Oberfläche gerieben Putzdicke: bis ca. 30mm	100,000	m <sup>2</sup>	22,79	2.279,00
01.10.04.0011				
Leibungen einputzen, b bis 40cm	30,000	m	16,21	486,30
01.10.04.0012				
Schlitze schließen, Elektro, bis 30x30mm	20,000	m	5,73	114,60
01.10.04.0015				
Putzträger, Rippenstreckmetall, zum Überspannen von Stahlträgern, b=25cm, innen, H=2,80m,	12,500	m	7,69	96,13
01.10.04.0016				
Unterputz, Kalkzement, DE, innen, Mörtelgruppe:CS II/III (PII) Putzdicke: 15mm Deckenhöhe:Rand ca.2,50m, Stich ca. 2,80m Einbauort: EG, R 028	16,000	m <sup>2</sup>	12,22	195,52
01.10.04.0017				
Oberputz, Kalkzement, abgerieben, DE, innen MG CS II/III (P I) Putzdicke: 15mm Deckenhöhe: Rand ca.2,50m, Stich ca. 2,80m Einbauort:EG, Kappendecke 028	16,000	m <sup>2</sup>	15,97	255,52
01.10.04.0018				
Mineralfaserputz, A1, zementgebunden, 40mm an Stahlträgern mit Rippenstreckmetall, b ca.25cm	12,500	m	23,44	293,00

Ordnungszahl	Menge	ME	Einh.Preis in €	Ges.Preis in €
01.10.04.0020				
Herstellen Betonsockel 6,0*0,5*0,5m C25/30 ,nach Erdsondeninstallation, einschl. Schalung, Bewehrung gesondert R029	1,000	Stck	933,54	933,54
01.10.04.0021				
Betonsockel 45*45*40cm als Auflager für Schornstein sonst wie vor	1,000	Stck	234,18	234,18
01.10.04.0022				
Stahlträger HEA140 L=3,6m liefern und einbauen, incl. anschweißen von Bügel D6 a=15cm zum späteren Anschluß an Podest	1,000	Stck	474,08	474,08
01.10.04.0023				
Stahlträger HEA 180 L=6,81m liefern Decke 1.OG einbauen. incl. Herstellen Auflager und Vermörtelung nach Lagepositionierung durch Aufzugsbauer	1,000	Stck	1.743,28	1.743,28
01.10.04.0024				
Zulage zu Pos. 01.02.00.0005 für Sicherung Glasbausteine und Palettierung (je Fenster)	6,000	Stck	59,59	357,54
01.10.04.0025				
innenseitige Untermauerung der Fensteröffnungen mit Abbruchsteinen als Vorleistung für Anschlußabdichtung durch Fensterbauer incl. Säuberung Steine	12,000	Stck	22,35	268,20
01.10.04.0026				
CURAFLEX Warm Schrumpfschlauch für CURAFKLEX MS/A MS/C DN200 liefern und einbauen	4,000	Stck	87,87	351,48
01.10.04.0027				
Änderung Türöffnung (Sturzhöhe verändert) infolge Änderung Fußbodenhöhen	1,000	Stck	257,26	257,26
01.10.04.0028				
Herstellen Fensterbankschräge aus Mörtel , b bis 55cm Tiefe bis 30cm einschl. notwendiger vorbereitender Arbeiten	12,000	Stck	56,74	680,88

Ordnungszahl	Menge	ME	Einh.Preis in €	Ges.Preis in €
01.10.04.0029				
Herstellen Fensterbankschräge aus Mörtel , b 140cm Tiefe bis 30cm einschl. notwendiger vorbereitender Arbeiten	4,000	Stck	105,41	421,64
01.10.04.0030				
Mauerwerk abbrechen für Verteilernischen für Installationen, t=12,5cm Größe bis 2,5m2	1,000	Stck	60,48	60,48
01.10.04.0031				
Ausmauerung Fußpunkt Türöffnung unterhalb Winkelschiene gem. Detail	8,000	Stck	93,35	746,80
01.10.04.0032				
Schlitze vermauern als Vorleistung für Putzarbeiten Querschnitt bis 200cm2	50,000	m	14,03	701,50
01.10.04.0033				
Container (3m3) stellen einschl. entsorgen Bauschutt nicht recycelfähig	<del>2,000</del>	Stck	70,23	<del>140,46</del>
<b>01.10.04</b>	<b>4. Nachtrag</b>		<b>12.508,44</b>	<b>12.648,98</b>
<b>01.10</b>	<b>Nachträge KITA</b>			<b>12.648,90</b>
<b>01</b>	<b>Gebäudeteil - KITA - RSI</b>			<b>12.648,90</b>

Netto-Angebotssumme in €

**12.648,98**

**12.508,44**

**SUMMEN - ZUSAMMENSTELLUNG**

01	Gebäudeteil - KITA - RSI				
01.10	Nachträge KITA				
01.10.04	4. Nachtrag			<del>12.648,90</del>	
<b>01.10</b>	<b>Nachträge KITA</b>			<u><del>12.648,90</del></u>	
<b>01</b>	<b>Gebäudeteil - KITA - RSI</b>			<u><del>12.648,90</del></u>	
				<i>12.508,44</i>	
	<b>Netto-Angebotssumme in €</b>			<del>12.648,90</del>	
				<u><del>12.648,90</del></u>	
	Netto	Steuersatz Bez.	%-Satz	MwSt	Brutto
	<del>12.648,90</del>	Mehrwertsteuer	19,00	2.403,29	15.052,19
	<i>12.508,44</i>			<i>2.376,60</i>	<i>14.885,04</i>
				<b>Angebotspreis in €</b>	<u><del>15.052,19</del></u>

Wir würden uns freuen, wenn unser Angebot Ihren Vorstellungen entspricht uns sichern Ihnen schon heute eine qualitativ gute Arbeit zu.

Grundlage für die Ausführung unserer Leistungen und für die Vertragsbedingungen ist die VOB neuester Fassung

An unser Angebot halten wir uns bis zum 17.01.2014 gebunden.

Eberswalde , den 17.12.2013

Sachlich/rechnerisch geprüft:

Datum: *18.12.2013*

Unterschrift:

Ingenieurbüro für  
 Bauplanung GmbH Eberswalde



Mit freundlichen Grüßen

N. Götze



Stadt Eberswalde  
 Amt für Hochbau und Gebäudewirtschaft  
 Breite Str. 41-44  
 16225 EBERSWALDE  
 DEUTSCHLAND

## Leistungsverzeichnis

**Bauvorhaben BBZ**  
**Bürgerbildungszentrum, Eberswalde**  
**Los 05 Rohbauarbeiten**

Projektnr. 12017

Seite: 1  
 Datum: 17.12.2013

Ordnungszahl	Menge	ME	Einh.Preis in €	Ges.Preis in €
<b>02</b>	<b>Gebäudeteil - BBZ - EFRE</b>			
<b>02.10</b>	<b>Nachträge BBZ</b>			
<b>02.10.05</b>	<b>5. Nachtrag</b>			
02.10.05.0001				
	3,000	Stck	504,60	1.513,80
	Stahlprofil U200 L=2,78m liefern in Wandschlitz einbauen mit schwindarmen Mörtel MGIII ausmörteln incl. 1/2Stein Schlitz in Wand herst., evtl. Rüstung bauseit			
02.10.05.0002				
	3,000	Stck	111,63	334,89
	Mauerwerksanker Flachstahl 40*10 und Splint 50*15 herst., liefern, an vorgeh. Stahlträger mittig anschließen (verdeckte Ausführung) ,Rüstung bauseits,			
02.10.05.0003				
	3,000	Stck	52,04	156,12
	im Bestand vorhandenen Mauerwerksanker an Stahlträger der Pos.02.10.050001 anschließen , evtl. notwendige Rüstung bauseits			

Ordnungszahl	Menge	ME	Einh.Preis in €	Ges.Preis in €
02.10.05.0004				
Rundstahl d=12mm L=5,7m liefern in Wand einschlitzen, mit MGIII schließen, eins. Verankerung im Podest 50cm mit Endhaken , andere Seite Gewinde M12 4.8	6,000	Stck	148,79	892,74
02.10.05.0005				
Blech 16mmb=50mm als Verankerung in den Flansch eingeschweißt Verbindung V-Naht über vollen Querschnitt	6,000	Stck	16,15	96,90
02.10.05.0006				
Rohrdurchführungen Bodenpl. f. Medienrohr Da150mm mit Curaflex Spezialfaserzement Futterrohr 4003 DN250 L=250mm, Dichtungseinsatz F/2/SD/6 157-165+EPDM Zulage	1,000	Stck	1.283,89	1.283,89
02.10.05.0007				
Liefern und einbauen von trittfester Wärmedämmung Floormate200 d=120mm gem. Statik unter Bodenplatte TH 025	6,000	m2	39,13	234,78
02.10.05.0008				
Wärmedämmung d= 60mm liefern und an Wänden einbauen vor herstellen Bodenplatte (Styrodur Roofmat)	16,000	m2	24,37	389,92
02.10.05.0009				
Mauerwerk abbrechen für Verteilernischen für Installationen, t=12,5cm Größe bis 2,5m2	3,000	Stck	63,47	190,41
02.10.05.0010				
Türöffnung ändern gem. Detail, liefern + Einbau 3 HEA100+1 Winkel 80*80*8mm L=1,5m, incl. Ausbau+ Entsorgen alter Sturz+aller notw. Maurerarbeiten Achse H3-4	2,000	Stck	929,95	1.859,90

Ordnungszahl	Menge	ME	Einh.Preis in €	Ges.Preis in €
02.10.05.0011				
Zuganker gem. Statik im Auflagerbereich der Kappendecken R005 liefern und einbauen einschl. Herstellen von 2 Kernbohrungen D50mm,t=135cm	1,000	Stck	1.012,67	1.012,67
02.10.05.0012	<del>0,00</del> 75,000	m3	31,15	<del>0,00</del> 2.336,25
Zulage zum Bodenaushub für Abtransport aus dem Gebäude mit Karre aufgrund beengter Verhältnisse durch Lanzen der Grundwasserabsenkung				
02.10.05.0013				
Zulage zu Pos. 02.02.00.0008 für Sicherung Glasbausteine und Palettierung	3,000	Stck	59,59	178,77
02.10.05.0014				
innenseitige Untermauerung der Fensteröffnungen als Vorleistung für Anschlußabdichtung durch Fensterbauer	22,000	Stck	22,35	491,70
02.10.05.0015				
Türöffnung ändern gem. Detail, liefern + Einbau Winkel 80*80*8mm L= 1,5m und aller notw. Maurerarbeiten im Sichtmauerwerk Achse 1 G- H	1,000	Stck	417,14	417,14
02.10.05.0016				
Türöffnung ändern gem. Detail, liefern + Einbau 4 HEA100+1 Q100*60 L= 1,5m, incl. Ausbau+ Entsorgen alter Sturz und aller notw. Maurerarbeiten Achse 5 F-G	1,000	Stck	772,87	772,87
02.10.05.0017				
Zulage zum neuen Mauerwerk d=17,5cm für das Herstellen von Türöffnungen bis 3,0m2. Bli bis 1,2m, einschl. liefern und einbauen von Ziegelstürzen 3DF	2,000	Stck	105,31	210,62
02.10.05.0018	<del>0,00</del> 1,000	Stck	309,34	<del>0,00</del> 309,34
Abfallcontainer stellen (3m3) einschl. entsorgen Baumischabfall				



Ordnungszahl	Menge	ME	Einh.Preis in €	Ges.Preis in €
02.10.05.0020				
Baustelleneinrichtung für vorgezogene Putzarbeiten als Vorleistung für Installationsarbeiten (Bauteile schützen, Fenster und Bodenflächen, Transporte u..ä.)	1,000	psch	321,81	321,81
02.10.05.0021				
Holzstücke entfernen, Dübel, Schrauben, etc.	150,000	Stck	3,50	525,00
<b>*** Eventualposition ***</b>				
02.10.05.0022				
Putzträger, Rippenstreckmetall, Wandflächen	1,000	m <sup>2</sup>	10,77	nur Einh.Preis
<b>*** Eventualposition ***</b>				
02.10.05.0023				
Putzarmierung, Glasfasergewebe	1,000	m <sup>2</sup>	7,05	nur Einh.Preis
02.10.05.0024				
Eckschutzwinkel, verzinkt	25,000	m	4,68	117,00
02.10.05.0025				
Putzabschlußprofil, verzinkt	5,000	m	4,58	22,90
02.10.05.0026				
Kalkzementputz, Altbauwände, 2-lagig, Oberfläche gerieben Putzdicke: bis ca. 30mm	35,000	m <sup>2</sup>	23,48	821,80
02.10.05.0027				
Leibungen einputzen, b bis 40cm	25,000	m	17,88	447,00
02.10.05.0028				
Schlitze schließen, Elektro, bis 30x30mm	20,000	m	5,90	118,00
<b>*** Eventualposition ***</b>				
02.10.05.0029				
Putzträger, Rippenstreckmetall, zum Überspannen von Stahlträgern in Decken, innen, H=2,80m, b=25cm	1,000	m	7,69	nur Einh.Preis

Ordnungszahl	Menge	ME	Einh.Preis in €	Ges.Preis in €
02.10.05.0030				
Unterputz, Kalkzement, DE, innen, Mörtelgruppe:CS II/III (PII) Putzdicke: 15mm Deckhöhe:Rand ca.2,50m, Stich ca. 2,80m Einbauort: EG, R 007+008	12,000	m <sup>2</sup>	12,22	146,64
02.10.05.0031				
Oberputz, Kalkzement, abgerieben, DE, innen MG CS II/III (P I) Putzdicke: 15mm Deckenhöhe: Rand ca.2,50m, Stich ca. 2,80m Einbauort:EG, Kappendecke 007+008	12,000	m <sup>2</sup>	15,97	191,64
<b>*** Eventualposition ***</b>				
02.10.05.0032				
Mineralfaserputz, A1, zementgebunden, 40mm an Stahlträgern mit Rippenstreckmetall, b ca.25cm	1,000	m	23,44	nur Einh.Preis
02.10.05.0033				
Abgleich Leibungen als Vorleistung für Einbau Fensterabdichtung	100,000	m	9,33	933,00
02.10.05.0034				
defekte Glasbausteine ausbauen, erhaltene Glasbausteine aus Bestand wieder einbauen zur Vervollständigung der Fensterflächen EG-3.OG (notw. Rüstung bauseits)	50,000	Stck	42,19	2.109,50
02.10.05.0035				
Herstellen Fensterbankschräge aus Mörtel , b bis 55cm Tiefe bis 30cm einschl. notwendiger vorbereitender Arbeiten	22,000	Stck	64,19	1.412,18
02.10.05.0036				
Herstellen Fensterbankschräge aus Mörtel , b 140cm Tiefe bis 30cm einschl. notwendiger vorbereitender Arbeiten	9,000	Stck	105,41	948,69
02.10.05.0037				
Schlitz vermauern als Vorleistung für Putzarbeiten Qerschnitt bis 200cm <sup>2</sup>	50,000	m	14,03	701,50

Ordnungszahl	Menge	ME	Einh.Preis in €	Ges.Preis in €
02.10.05.0038				
Ausbildung Fußpunkt Festverglasung Achse H3-4 gem. Detail F	2,000	Stck	182,73	365,46
02.10.05.0039				
Ausbildung Fußpunkt Eingangstür Achse H3-4 gem. Detail G einschl. verlegen der bauseits gelagerten Granitstufe mit allen notw. Stemm-u. Abbrucharbeiten.	1,000	Stck	238,35	238,35
02.10.05.0040				
Ausmauerung Fußpunkt Türöffnung unterhalb Winkelschiene gem. Detail	7,000	Stck	93,35	653,45
02.10.05.0041				
Untermauerung Fensterprofile mit MZ d=11,5cm , H bis 60cm,einschl. einlegen Dämmplatte d=5cm einschl putzen der Flächen	13,000	m	58,47	760,11
02.10.05.0042				
Umhausung für Wasseranschluß als Winterbaumaßnahme herstellen	1,000	Stck	190,00	190,00
<b>02.10.05</b>	<b>5. Nachtrag</b>			<b><u>23.706,74</u></b>
<b>02.10</b>	<b>Nachträge BBZ</b>			<b><u>23.706,74</u></b>
<b>02</b>	<b>Gebäudeteil - BBZ - EFRE</b>			<b><u>23.706,74</u></b>
<b>Netto-Angebotssumme in €</b>				<b>23.706,74</b>

20.989,15

**SUMMEN - ZUSAMMENSTELLUNG**

02	Gebäudeteil - BBZ - EFRE			
02.10	Nachträge BBZ			
02.10.05	5. Nachtrag			23.706,74
<b>02.10</b>	<b>Nachträge BBZ</b>			<u>23.706,74</u>
<b>02</b>	<b>Gebäudeteil - BBZ - EFRE</b>			<u>23.706,74</u>
				<i>20989,15</i>
	<b>Netto-Angebotssumme in €</b>			<u>23.706,74</u>
	<b>Netto</b>	<b>Steuersatz Bez.</b>	<b>%-Satz</b>	<b>MwSt</b>
	<del>23.706,74</del>	Mehrwertsteuer	19,00	4.504,28
	<i>20989,15</i>			<i>3987,94</i>
			<b>Angebotspreis in €</b>	<u>24.977,09</u>
				<del>28.211,02</del>

Wir würden uns freuen, wenn unser Angebot Ihren Vorstellungen entspricht uns sichern Ihnen schon heute eine qualitativ gute Arbeit zu.

Grundlage für die Ausführung unserer Leistungen und für die Vertragsbedingungen ist die VOB neuester Fassung

An unser Angebot halten wir uns bis zum 17.01.2014 gebunden.

Eberswalde , den 17.12.2013

Mit freundlichen Grüßen

N. Götze

Sachlich/rechnerisch geprüft

Datum: *17.12.2013*

Unterschrift:  
 Ingenieurbüro für  
 Bauplanung GmbH Eberswalde

